

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI

EDIFICAÇÃO: *Campo de Futebol*

Estádio Municipal Juventude

OBRA: ***ILUMINAÇÃO ESTADIO MUNICIPAL JUVENTUDE CAIBI - SC***

LOCAL: ***Estrada Ponte De Pedras, Perímetro Rural***

CIDADE: ***Caibi - SC***

PROPRIETÁRIO: ***Prefeitura Municipal Caibi - SC***

Responsável Técnico:

AUTOR:	Alessandro Sulis – Eng. Eletricista
CREA SC:	68655-4
DATA:	11/05/2020

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A seguir, será apresentado o cronograma físico financeiro e BDI das Instalações Elétricas do Sistema de Iluminação do Estádio municipal Juventude, contemplando os serviços executados e prazos para a execução do projeto, após a medição até os pontos terminais dos sistemas de iluminação do campo.


2. CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – (EM REAIS)				
ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	Total
1	ABERTURA E FECHAMENTO DE CAVAS	17.641,64	17.641,64	35.283,29
		50,00%	50,00%	100,00%
2	INSTALAÇÃO DOS POSTES	17.641,98	17.641,98	35.283,96
		50,00%	50,00%	100,00%
3	MONTAGEM DOS QUADROS DE PROTEÇÃO E COMANDO	17.636,97	17.636,97	35.273,94
		50,00%	50,00%	100,00%
4	PASSAGEM DOS CABOS	17.636,97	17.636,97	35.273,94
		50,00%	50,00%	100,00%
5	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	17.636,97	17.636,97	35.273,94
		50,00%	50,00%	100,00%
6	VERIFICAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES	17.636,97	17.636,97	35.273,94
		50,00%	50,00%	100,00%
TOTAIS		105.831,50	105.831,50	211.663,00

3. BDI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
GRUPO A		
1	Administração Central	4,00%
2	Risco	0,97%
TOTAL GRUPO A		
4,97%		
GRUPO B		
3	Seguro de Risco de Engenharia	0,60%
4	Imprevistos	0,21%
5	Lucro Bruto	9,00%
6	Despesas Financeiras	0,59%
TOTAL GRUPO B		
10,40%		
GRUPO C		
7	ISS	4,00%
8	PIS	0,35%
9	COFINS	2,15%
10	CSLL	2,01%
11	IRPJ	3,12%
TOTAL GRUPO C		
11,63%		
BDI	$BDI = \{ [((1+A) \times (1+B)) / (1-C)] - 1 \} \times 100$	31,60%

São Miguel do Oeste, 11 de maio de 2020.



Alessandro Sulis

Eng. Eletricista

CREA-SC: 68655-4

Prefeitura municipal

Proprietário

CNPJ: 82.940.776/0001-56